




# ALGYÓ NAGYKÖZSÉG

## Képviselő-testület



**2019. február 13. napján  
megtartott rendkívüli, nyílt ülés  
jegyzőkönyve**

**TARTALOMJEGYZÉK**  
**HATÁROZATOK**

**2019. február 13. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülés**

**32/2019. (II.13.) Kt. határozat**

**Tárgy:** 2019. február 13. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 1.o.

**33/2019. (II.13.) Kt. határozat**

**Tárgy:** „Algyő DNY-i lakópark II. üteme szerinti útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 3.o.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. február 13. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: Molnár Áron polgármester  
Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester  
Balázs Zsolt  
Bogdán Tamás  
Dr. Füzesy István  
Nagy Miklósné dr.  
Ozsváth Lászlóné  
Torma Tiborné képviselők

Polgármesteri Hivatal részéről:

Angyal Zsolt aljegyző, tanácskozási joggal  
Berényi András Üzemeltetési és Fejlesztési  
csoportvezető  
Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető  
Zakarné Gscheidt Tímea jegyzőkönyvvezető

**Molnár Áron polgármester:** Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait és a hivatal munkatársait.

Megállapítja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően került összehívásra a Képviselő-testület rendkívüli ülése, amely nyolc fővel határozatképes. Kiss Róbert képviselő jelezte távolmaradását.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, majd szavazásra teszi fel annak elfogadását. Szavazott 8 fő, egyhangú igen szavazattal.

#### **32/2019. (II.13.) Kt. határozat**

**Tárgy: 2019. február 13. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének elfogadása**

### HATÁROZAT

**Nyílt ülés:**

1. „Algyő, DNY-i lakópark II. üteme szerinti útépités” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása  
Előterjesztő: Polgármester

## 1. napirend

### „Algyő, DNY-i lakópark II. üteme szerinti útépités” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

---

**Molnár Áron polgármester:** Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a szerződés április 15-ig ad lehetőséget arra, hogy az útalap megépüljön. Ez a projekt is egy olyan eleme a DNY-i lakóparknak, ami igen sokat csúszott, elsősorban nem az önkormányzat miatt. Ha a szerződés minél hamarabb aláírásra kerül, és ilyen jó idő marad, akkor a vállalkozó korábban el tudja kezdeni a munkát és nem az április 15-öt venné figyelembe, hanem minél rövidebb időn belül elkészülhetne az útalap, ezzel együtt a lakóparkban fennálló problémák egy része is megoldódna.

Igyekszik meggyőzni a panaszkodókat arról, hogy a legnagyobb gond az, hogy télen nem szoktak építkezni, pontosan az időjárásra tekintettel. De tény, hogy kevesebb lenne a mindennapi reklamáció, ha ez az útalap elkészülhetne. Ez lenne a sürgősség indoka. A véghatáridőt a döntés nem módosítja, csak meg lenne a vállalkozó lehetősége arra, hogy hamarabb elkezdje az építést.

A közbeszerzés részletei az előterjesztésben láthatóak, a vállalkozási szerződés csatolásra került, a Délút Kft. volt a legkedvezőbb ajánlattevő. Összegek tekintetében mindhárom ajánlat nagyon közeli volt egymáshoz, elmondható, hogy árban nem a Délút Kft. ajánlata volt a legjobb, viszont a rendelkezésre állás és a garancia vállalás a pontozásánál annyit jelentett, hogy a második legjobb árat adó cég lett a nyertes.

Elmondja, hogy elsőként az útalap készül el, és azt követően, hogy a házak nagy része felépül, kerül rá az aszfaltréteg, ez így volt a közbeszerzésben kiírva. Tudomása szerint az önkormányzat a tervezett költségen belül van.

**Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető:** Elmondja, hogy a szerződés szerint két hónapon belül útalapnak kell lennie. A szavazást követően öt nap moratórium van a szerződés aláírásáig, ami azt jelenti, hogy jövő hét hétfőn erre már sor kerülhet, onnantól kezdve április 15-ig áll nyitva a lehetőség a munka elvégzésére. Amennyiben az idő engedi, a vállalkozó hamarabb nekikezdhethet az építésnek, bár erre nem tett ígéretet. A munka két-három hetet vesz igénybe.

**Nagy Miklósné dr. képviselő:** Kérdése, hogy mit jelent a rendelkezésre állás.

**Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető:** Azt jelenti, hogy 24 órán belül vállalkozóval közösen megtekintik a garanciálisnak vélt problémát és megállapodnak a javításra vonatkozó határidőben.

**Molnár Áron polgármester:** Jelzi, hogy ezt minimálisan veszik figyelembe a közbeszerzés során, de törvényileg tíz százalék az a minimum, amit meg kell adniuk a pontozás szempontjából.

**Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető:** Elmondja, hogy a garanciavállalás 20 százalékos mérlegelési szempont volt, és itt a Délút Kft. sokat vállalt.

**Molnár Áron polgármester:** További képviselői kérdés, észrevétel hiányában ismerteti, majd szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Szavazott 8 fő, egyhangú igen szavazattal.

**33/2019. (II.13.) Kt. határozat**

**Tárgy: „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépités” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása**

**HATÁROZAT**

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kbt. 115. § szerint lefolytatott, az „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépités” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét, amelynek nyertes ajánlatot adója a DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert utca 171.).
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DÉLÚT Kft-vel (6750 Algyő, Kastélykert utca 171.), mint nyertes ajánlatot adóval, az előterjesztés mellékletét képező, „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépités” tárgyú szerződést megkösse, a „DNy-i lakóparkban 28 telek kialakítása II. ütem” költségvetési sor terhére.

*További tárgyalandó napirend hiányában Molnár Áron polgármester megköszöni a képviselők munkáját és a testület rendkívüli ülését berekeszti.*



Molnár Áron  
polgármester



Angyal Zsolt  
aljegyző