

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Algyő Nagyközség Önkormányzata**

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

adószám: 15726975-2-06

bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003

naplőügyfél-jel (NÜJ): 579579604

képviseli: Molnár Áron polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** – ,

másrészről a

**Gyeviép Nonprofit Kft**

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49.

Cg. szám: 06-09-012704

adószám: 20254304-2-06

kivitelezői nyilvántartási száma: 34A30996

bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100004

képviseli: Katona Antal ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** -

között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 322/2019. (X.31.) Kt.-i határozatnak megfelelően, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy az „Algyő, DNY-i lakópark járdaépítés I. ütem.” elnevezésű építési beruházás kivitelezése tárgyában 2019. szeptember 24-én, az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. Felek a Szerződést a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján, kizárólag a teljesítési határidő tekintetében, az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés teljesítési határideje módosul, mivel a Vállalkozó akadályközlést jelentett az alábbi előre nem látható okok miatt:

Elhúzóóó egyeztetések a lakókkal az alábbiakról:

- kapubejárók helyének megváltoztatása,
- kapubejárók méretének változtatása (a többletfelületek költségeit természetesen a lakók viselik),
- A megépült épületek nem terv szerinti építési szintjei.

Ennek megfelelően a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„4. Teljesítési határidő: 2019. december 15.”**

2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.

A szerződésmódosítást alátámasztó akadályközlő levél a szerződésmódosítás mellékletét képezi. Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Algyő, 2019. október .....

MEGRENDELŐ

Algyő Nagyközség Önkormányzata  
Molnár Áron polgármester

VÁLLALKOZÓ

Gyeviép Nonprofit Kft.  
Katona Antal ügyvezető

Melléklet: Akadályközlő levél

3832/2019



GYEVIÉP Algyói Településüzemeltetési és fejlesztési  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
6750 Algyó, Kastélykert u.49.  
www.gyeviép.hu  
www.gyeviko.hu



(303)

**ALGYÓI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL**

Akadályközlő	2019-10-28	Szám	3892-5
Cím	Dobos X.	Megnevelő	
Cím	Cím: 9010/2019.	Előirat	

A mai napon értesítjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy az Algyó Délnyugati Lakópark járdaépítés I. ütemre vonatkozó határidőt a szerződésben foglaltak szerint nem tudjuk tartani, mivel a mai napig tartanak az egyeztetések a lakókkal (szintek megadása, felületek mennyisége, kapubejárók darabszáma stb.), a kábeltv aknáknak telepítése, és vezetékezés elhelyezése miatti közös munkaterület használat végett.

Az előrejelzés szerint a jövő héttől bejön az esős idő, haladni sem tudunk úgy mint a jelenlegi időszakban. Fentiek alapján határidő módosítást szeretnénk kérni. 2019.12.15.-ig.

Természetesen amennyire tudjuk, próbáljuk tartani a határidőt, illetve mielőbb szeretnénk készre jelenteni.

Kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy a határidő módosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek.

Algyó. 2019. október 24.

Köszönettel:

~~GYEVIÉP Algyói Településüzemeltetési  
és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
6750 Algyó, Kastélykert u. 49.  
Adószám: 20223082-06  
Tél: 62561-567  
Kátóna Antal~~

**GYEVIÉP**  
NKFT.

Algyó, 2019.10.24. 16:  
Egyeztetés a lakókkal a határidő módosításról  
Polgármesteri Hivatal  
Egyeztetés a lakókkal a határidő módosításról  
Tél: 62561-567