

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről

Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.; képviseli: Molnár Áron polgármester; adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003),
mint **Megrendelő,**

másrészről a

Geo Hidrobau Kft (6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6, képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető;
adószám: 23808775-2-06), mint tervező, **továbbiakban Tervező**

között, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (I.31.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

„Algyő, belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges tervdokumentáció elkészítésére” az Önkormányzat 2020. március 27-én Tervezési szerződést kötött a Geo Hidrobau Kft-vel, bruttó 16.840.200,- Ft összegben.

A COVID-19 járvány miatt a tervezési feladat felfüggesztésre került, a 124/2020. (VII.23.) Kt. határozat alapján a tervezési szerződés hatályban maradt, a teljesítés határidő viszont módosításra került, 2021. május 31-ig.

Az elhúzódó járványhelyzet miatt a tárgyi tervezési feladat továbbra is tolódott, a 108/2021. (V.18.) Pm. határozat alapján a tervezési szerződés hatályban maradt, a teljesítés határidő viszont módosításra került, 2021. december 31-ig.

2022. január 18-án a Tervező kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, melyben kérte a határidő meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ig. Kérelmében az alábbi akadályozó tényezőket jelezte:

- járványhelyzet miatt elhúzódó munkák, valamint a járvány miatt személyi érintettség (betegség, karantén) 2021. évben nem jutott kapacitás a tervezésre,
- az Önkormányzat által adott adatszolgáltatás nem volt teljes körű,
- továbbá jelezte, hogy a tervezési díjat továbbra is tartani kívánja.

A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy a Tervezési szerződés teljesítés határidejéről szóló 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

EREDETI PONT:

4. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a szerződéskötés napjától számítottan 2021. december 31-ei véghatáridővel a terveket 2 példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni. A Tervező előteljesítésre jogosult.

MÓDOSÍTOTT PONT:

4. Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a szerződéskötés napjától számítottan **2022. szeptember 30-ai** véghatáridővel a terveket 2 példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni. A Tervező előteljesítésre jogosult.

A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

A Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe.

Algyő, 2022.

Algyő, 2022.

.....

Tervező

Geo Hidrobau Kft.

Képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető

.....

Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron polgármester

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum):

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum):